

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
Proponente/Tomador				Município/UF				Empreendimento (nome/apelido)			
PREF. DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE				SÃO JOÃO DO POLÊSINE/RS				CONSTRUÇÃO DE MÓDUOS SANITÁRIOS			
Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 1		Parcela 2		Parcela 3		Parcela 4	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	19,47	0,39%	100,00	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
2	FUNDAÇÕES/INFRAESTRUTURA	467,33	9,46%	100,00	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
3	ALVENARIAS	659,52	13,35%	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00	/	100,00
4	COBERTURAS	246,24	4,98%	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00	/	100,00
5	IMPERMEABILIZAÇÕES	15,59	0,32%	-	-	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00
6	REVESTIMENTOS	758,50	15,35%	-	-	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00
7	ESQUADRIAS/VIDROS E FERRAGENS	340,22	6,89%	-	-	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00
8	PISOS E PAVIMENTAÇÕES	151,13	3,06%	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00
9	LOUÇAS E METAIS	356,40	7,21%	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	1.584,00	32,06%	-	-	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	336,00	6,80%	-	-	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00
12	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	5,60	0,11%	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00
13	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
16	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
17	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
18	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
19	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
20	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
21	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
22	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
23	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
24	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
25	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
Total (%):				9,85	9,85	9,17	19,02	39,88	58,90	41,10	100,00
Total (R\$):		4.940,00	100,00%	486,80	486,80	452,88	939,68	1.970,04	2.909,72	2.030,29	4.940,00

São João do Polêsine, 19 de maio de 2015

Valserina Maria Bulegon Gassen
Prefeita Municipal

Paulo Pio Soldera
Engº Civi - CREA/RS 81.383