



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1362938-08	Nº SICONV 881857/2018	GIGOV	GESTOR MESPORTE	PROGRAMA ESPORTE	ACÃO / MODALIDADE ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	DATA ASSINATURA
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLESINE		Município / UF SÃO JOÃO DO POLESINE		Localidade / Endereço RUA "C", NOVA VILA SÃO LUCAS		Objeto CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO ESPORTIVO NA NOVA VILA SÃO LUCAS
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	Objeto do CTEF		Início da Obra	

Serviços:

Modo de Exibição:

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 573.823,85

Item Org		Título dos Eventos / Descrição Serviço		Unid.	Total por Frente (R\$):							
Evento						Cide.						
1	Evento	Administração Local	R\$		8.881,60							
1	1.1.0.0.1.	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		160,00							
2	Evento	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$		7.264,68							
2	1.2.0.0.1.	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2		1.725,00							
2	1.2.0.0.2.	LOCACAO CONVENCONIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2.00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF_10/2018	M		118,00							
2	1.2.0.0.3.	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN		1,00							
2	1.2.0.0.4.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2		2,88							
3	Evento	FUNDAÇÕES - PAVILHÃO	R\$		7.904,07							
3	1.3.1.1.1.	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO), AF_02/2015	M		100,00							
3	1.3.1.1.2.	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM, AF_11/2016	KG		123,40							
3	1.3.1.1.3.	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM, AF_11/2016	KG		62,83							
4	Evento	COLONAS PRÉ-FABRICADAS - PAVILHÃO	R\$		50.676,08							
4	1.3.2.0.1.	Colunas Pré-fabricadas em concreto armado, seção 25x50x730cm, com esparras para tesouras, incluindo transporte e instalação	UN		14,00							
4	1.3.2.0.2.	Colunas Pré-fabricadas em concreto armado, seção 25x50xh, para olhões, incluindo transporte e instalação	UN		6,00							
5	Evento	TESOURAS PRÉ-FABRICADAS - PAVILHÃO	R\$		47.069,12							
5	1.3.2.0.3.	Braços para tesoura (uma tesoura é composta por dois braços), pré-fabricados em concreto armado, para vão 22,60m, com beiral, incluindo chapas de união, tirantes, ferragens e contraventamentos, e transporte dos materiais	UN		14,00							
6	Evento	ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA - ARQUIBANCADA	R\$		40.935,43							

PAVILHÃO		ANEXO									
448.350,34	1	125.473,51	2	-	3	-	4	-	5	-	6
4.440,80		4.440,80		-		-		-		-	
80,00		80,00		-		-		-		-	
7.264,68		-		-		-		-		-	
1.725,00		-		-		-		-		-	
118,00		-		-		-		-		-	
1,00		-		-		-		-		-	
2,88		-		-		-		-		-	
7.904,07		-		-		-		-		-	

Assinatura SH.

Serviços:

Todos

▼

Modo de Exibição:

Eventos

▼

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 573.823,85

Evento	Item	Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtd.	Total por Frente (R\$):
--------	------	-----	--	-------	------	-------------------------

6	1.3.3.0.1.	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM, AF_11/2016	M	22,50	
6	1.3.3.0.2.	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM, AF_11/2016	KG	74,40	
6	1.3.3.0.3.	Vigas escada Pré-fabricadas em concreto armado, para apoio de 3 degraus de arquibancada incluindo equipamentos e mão de obra para montagem da estrutura e transporte dos materiais	KG	30,80	
6	1.3.3.0.4.	Placas Pré-fabricadas em concreto armado, seção "L" 0,40x0,89x5,00m para arquibancadas, incluindo equipamentos e mão de obra para montagem da estrutura e transporte dos materiais	UN	5,00	
6	1.3.3.0.5.	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO, AF_04/2019_P	UN	12,00	
6	1.3.3.0.6.	VIGAS BALDRAME PRÉ-FABRICADAS	M	4,16	
7	Evento		R\$	15.704,28	
7	1.3.4.0.1.	Vigas pré-fabricadas em concreto armado seção 15x40x475cm para baldrame, incluindo equipamentos e mão de obra para montagem da estrutura e transporte dos materiais	UN	8,00	
7	1.3.4.0.2.	Vigas pré-fabricadas em concreto armado seção 15x40x523cm para baldrame incluindo equipamentos e mão de obra para montagem da estrutura e transporte dos materiais	UN	4,00	
7	1.3.4.0.3.	Vigas pré-fabricadas em concreto armado seção 15x40x470cm para baldrame, incluindo equipamentos e mão de obra para montagem da estrutura e transporte dos materiais	UN	4,00	
7	1.3.4.0.4.	Vigas pré-fabricadas em concreto armado seção 15x40x503cm para baldrame, incluindo equipamentos e mão de obra para montagem da estrutura e transporte dos materiais	UN	4,00	
8	Evento		R\$	4,00	
8	VIGAS RESPALDO PRÉ-FABRICADAS			15.704,28	
8	1.3.4.0.3.	Vigas pré-fabricadas em concreto armado seção 15x40x475cm para respaldo, incluindo equipamentos e mão de obra para montagem da estrutura e transporte dos materiais	UN	8,00	
8	1.3.4.0.4.	Vigas pré-fabricadas em concreto armado seção 15x40x523cm para respaldo, incluindo equipamentos e mão de obra para montagem da estrutura e transporte dos materiais	UN	4,00	
8	1.3.4.0.7.	Vigas pré-fabricadas em concreto armado seção 15x40x470cm para respaldo, incluindo equipamentos e mão de obra para montagem da estrutura e transporte dos materiais	UN	4,00	

448.350,34	125.473,51	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	
PAVILHÃO	ANEXO					



Serviços:

Todos

Modo de Exibção:

Eventos

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 573.823,85

Título dos Eventos / Descrição Serviço

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Org	Unit.	Qtd.
8	1.3.4.0.8. Evento COBERTURA - PAVILHÃO	UN	4,00
9	1.3.5.0.1. Perfi U enrigecido Zircado 20X40X100X40X20mm, espessura 2,65mm, para	R\$	71.180,74
9	1.3.5.0.1. TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2	M	576,00
9	1.3.5.0.2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO, AF_07/2019	M2	771,75
9	1.3.5.0.3. Cumeeiras aluzink, esp. 0,50mm, incluindo equipamentos e mão de obra	M	32,00
10	Evento ALVENARIA - PAVILHÃO	R\$	26.332,01
10	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_06/2014	M2	534,70
10	1.3.6.0.1. VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	M	13,50
11	Evento PAVIMENTAÇÃO - PAVILHÃO	R\$	7.621,05
11	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA, AF_09/2017	M2	642,60
11	1.3.7.0.1. PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	99,66
11	1.3.7.0.2. Evento PINTURA - PAVILHÃO	R\$	24.541,44
12	APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA EM ALVENARIA SEM REVESTIMENTO E EM ESTRUTURAS DE CONCRETO – INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA	M2	1.078,40
13	Evento INST. ELÉTRICAS - PAVILHÃO	R\$	8.834,71
13	1.3.9.0.1. ENTRADA DEFINITIVA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA	UN	1,00
13	1.3.9.0.2. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	565,53
13	1.3.9.0.3. ELETRÓCALHA EM CHAPA DE AÇO PERFORADA, FIXADA EM TETO OU PAREDE – 100X50MM – INCLUINDO CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	78,00
13	1.3.9.0.4. ELETRÓDUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2016, P	M	30,00
13	1.3.9.0.5. CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRÓDUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1”), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2016, P	UN	10,00
13	1.3.9.0.6. CAIXA DE PROTEÇÃO PARA 1 MEDIDOR BIFÁSICO, EM CHAPA DE AÇO 20 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	1,00

PAVILHÃO		ANEXO									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448.350,34	125.473,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4,00	-	-	-	-	-
71.180,74	-	-	-	-	-
576,00	-	-	-	-	-
771,75	-	-	-	-	-
32,00	-	-	-	-	-
26.332,01	-	-	-	-	-
534,70	-	-	-	-	-
13,50	-	-	-	-	-
7.621,05	-	-	-	-	-
642,60	-	-	-	-	-
99,66	-	-	-	-	-
24.541,44	-	-	-	-	-
1.078,40	-	-	-	-	-
8.834,71	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
565,53	-	-	-	-	-
78,00	-	-	-	-	-
30,00	-	-	-	-	-
10,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-

3

Services:

Todos

Mode of Exhibition:

Events

Front of Work:

Value of Investment: R\$ 573,823.85

Evento		Item Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço		Unid.	Total por Frente (R\$):	
						Qtd.	
13	1.3.9.0.7.		DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	9.00		
13	1.3.9.0.8.		INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1.00		
13	1.3.9.0.9.		INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2.00		
13	1.3.9.0.10.		TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3.00		
13	1.3.9.0.11.		TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4.00		
13	1.3.9.0.12.		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.00		
14	Evento		ESQUADRIAS - PAVILHÃO	R\$	48.764,86		
14	1.3.10.0.1.		PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	18.00		
14	1.3.10.0.2.		JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	45.60		
14	1.3.10.0.3.		JANELA FIXA EM ALUMINIO, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	10.72		
14	1.3.10.0.4.		JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR	M2	22.64		
15	Evento		ESTRUTURA DA QUADRA	R\$	55.351,02		
15	1.3.11.0.1.		PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	542.94		
15	1.3.11.0.2.		PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMOS	M2	542.94		
15	1.3.11.0.3.		PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA, CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REGULADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLETILENO FIO 4 MM	ML	346.00		
15	1.3.11.0.4.		CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1.00		
15	1.3.11.0.5.		SISTEMA PLUVIAL	UN	1.00		
16	Evento		CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	R\$	7.191,69		
16	1.3.12.0.1.			M	65.00		

PAVILHÃO		ANEXO							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448.350,34	125.473,51	-	-	-	-	-	-	-	-

Assinatura

Todos

Eventos

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 573.823,85

Total por Frente (R\$):

	Unit.	Qtde.
1000		
900		
800		
700		
600		
500		
400		
300		
200		
100		
0		

16	1.3.12.0.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	48,00	48,00	-	-	-	-	-
16	1.3.12.0.3	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIPOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018	UN	4,00	4,00	-	-	-	-	-
17	Evento	EQUIP. DE SEGURANÇA CONTRA INC. - PAVILHÃO	R\$	1.227,66	1.227,66	-	-	-	-	-
17	1.3.13.0.1	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	3,00	3,00	-	-	-	-	-
17	1.3.13.0.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	9,00	9,00	-	-	-	-	-
17	1.3.13.0.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	4,00	4,00	-	-	-	-	-
17	1.3.13.0.4	EXTINTOR DE POS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	4,00	-	-	-	-	-
18	Evento	CALÇADAS E PASSEIO DE ACESSO	R\$	7.506,42	7.506,42	-	-	-	-	-
18	1.3.14.0.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	120,63	120,63	-	-	-	-	-
18	1.3.14.0.2	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	95,00	95,00	-	-	-	-	-
19	Evento	FUNDAÇÕES - ANEXO	R\$	7.389,49	7.389,49	-	-	-	-	-
19	1.4.1.0.1	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015	M	33,00	33,00	-	-	-	-	-
19	1.4.1.0.2	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016	KG	49,36	49,36	-	-	-	-	-
19	1.4.1.0.3	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016	KG	26,18	26,18	-	-	-	-	-
19	1.4.1.0.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017	M3	11,76	11,76	-	-	-	-	-
19	1.4.1.0.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	258,82	258,82	-	-	-	-	-
19	1.4.1.0.6	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2017	M3	5,38	5,38	-	-	-	-	-
20	Evento	IMPERMEABILIZAÇÃO - ANEXO	R\$	1.454,49	1.454,49	-	-	-	-	-
20	1.4.2.0.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	53,95	53,95	-	-	-	-	-
21	Evento	PAVIMENTAÇÃO - ANEXO	R\$	6.593,86	6.593,86	-	-	-	-	-

Serviços:

Modo de Exibição:

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 573.823,85

Total por Frente (R\$):

Evento	Item	Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtd.
21	1.4.3.0.1.		COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA, AF_09/2017	M2	75,42
21	1.4.3.0.2.		LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE *10 CM*, AF_08/2017	M3	7,54
21	1.4.3.0.3.		LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	7,54
21	1.4.3.0.4.		CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, AF_06/2014	M2	75,42
22	Evento		ALVENARIA - ANEXO	R\$	9.912,27
22	1.4.4.0.1.		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_06/2014	M2	22,74
22	1.4.4.0.2.		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_06/2014	M2	82,35
22	1.4.4.0.3.		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_06/2014	M2	40,71
22	1.4.4.0.4.		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_06/2014	M2	30,42
22	1.4.4.0.5.		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	M	11,60
22	1.4.4.0.6.		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	M	10,40
22	1.4.4.0.7.		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF_03/2016	M	11,60
23	Evento		SUPERESTRUTURA - ANEXO	R\$	17.419,91
23	1.4.5.0.1.		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF_12/2015	M2	36,00
23	1.4.5.0.2.		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES, RETÂNGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES, AF_12/2015	M2	36,00

448.350,34	125.473,51	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6
PAVILHÃO	ANEXO				

-	75,42	-	-	-	-
-	7,54	-	-	-	-
-	7,54	-	-	-	-
-	75,42	-	-	-	-
-	9.912,27	-	-	-	-
-	22,74	-	-	-	-
-	82,35	-	-	-	-
-	40,71	-	-	-	-
-	30,42	-	-	-	-
-	11,60	-	-	-	-
-	10,40	-	-	-	-
-	11,60	-	-	-	-
-	17.419,91	-	-	-	-
-	36,00	-	-	-	-
-	36,00	-	-	-	-

Todos

Eventos

Frente de Obra

Total por Frente (R\$):

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

-	148,08	-	-	-	-
-	1,35	-	-	-	-
-	40,46	-	-	-	-
-	40,46	-	-	-	-
-	165,82	-	-	-	-
-	3,02	-	-	-	-
-	22.796,84	-	-	-	-
-	9,00	-	-	-	-
-	5,00	-	-	-	-
-	98,82	-	-	-	-
-	98,82	-	-	-	-
-	15.034,68	-	-	-	-
-	275,61	-	-	-	-

Serviços:

Modo de Exibção:

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 573.823,85

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frete (R\$), Qtd.
--------	----------	--	-------	-----------------------------

25	1.4.7.1.2.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	M2	127,11
25	1.4.7.1.3.	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	M2	148,50
25	1.4.7.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF_06/2014	M2	148,50
26	1.4.7.2.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2, AF_06/2014	M2	7,04
26	1.4.7.2.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, AF_06/2014	M2	9,72
26	1.4.7.2.3.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF_06/2014	M2	58,66
27	Evento	REVEST. DO TETO - ANEXO	R\$	2.852,38
27	1.4.7.3.1.	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF_05/2017_P	M2	75,42
28	Evento	PINTURA - ANEXO	R\$	1.680,39
28	1.4.8.0.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M2	127,11
28	1.4.8.0.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	127,11
29	Evento	INST. ELÉTRICAS - ANEXO	R\$	5.364,91
29	1.4.9.0.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	242,55
29	1.4.9.0.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	80,96
29	1.4.9.0.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	49,98

448.350,34	125.473,51	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6
PAVILHÃO	ANEXO				

-	127,11	-	-	-	-
-	148,50	-	-	-	-
-	2.082,99	-	-	-	-
-	7,04	-	-	-	-
-	9,72	-	-	-	-
-	58,66	-	-	-	-
-	2.852,38	-	-	-	-
-	75,42	-	-	-	-
-	1.680,39	-	-	-	-
-	127,11	-	-	-	-
-	5.364,91	-	-	-	-
-	242,55	-	-	-	-
-	80,96	-	-	-	-
-	49,98	-	-	-	-

Serviços:

Modo de Exibição:

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 573.823,85

Evento Item Org Título dos Eventos / Descrição Serviço

Total por Frente (R\$):		Und.	Ctde.			
448.350,34	128.473,51	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	
PAVILHÃO						
ANEXO						

29	1.4.9.0.4.	ELETROCALHA EM CHAPA DE AÇO PERFORADA, FIXADA EM TETO OU PAREDE - 100X50MM - INCLUINDO CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	37,00	-	-	-	-	-
29	1.4.9.0.5.	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	25,10	-	-	-	-	-
29	1.4.9.0.6.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	21,00	-	-	-	-	-
29	1.4.9.0.7.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	5,00	-	-	-	-	-
29	1.4.9.0.8.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	-	-	-	-	-
29	1.4.9.0.9.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	-	-	-	-	-
29	1.4.9.0.10.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	-	-	-	-	-
29	1.4.9.0.11.	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	-	-	-	-	-
29	1.4.9.0.12.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00	-	-	-	-	-
29	1.4.9.0.13.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	-	-	-	-	-
29	1.4.9.0.14.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	-	-	-	-	-
29	1.4.9.0.15.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	-	-	-	-	-
30	Evento	INST. HIDROSSANITARIAS - ANEXO	R\$	5.711,70	-	-	-	-	-
30	1.4.10.0.1.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	70,00	-	-	-	-	-
30	1.4.10.0.2.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	21,00	-	-	-	-	-
30	1.4.10.0.3.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,00	-	-	-	-	-

Lucas SP.

Todos

Eventos

Frente de Obra:

Total por Frente (R\$):

1	448.350,34	PAVILHÃO
2	125.473,51	ANEXO
3	-	
4	-	
5	-	
6	-	

Lucina Sp., 10

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 573.823,85

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orig	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtd.
31	1.4.11.0.7.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL, 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	UN	2,00
31	1.4.11.0.8.	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	2,00
31	1.4.11.0.9.	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	4,00
31	1.4.11.0.10.	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO, AF_10/2016	UN	5,00
31	1.4.11.0.11.	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO, AF_10/2016	UN	5,00
31	1.4.11.0.12.	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES), AF_05/2018	UN	1,00
31	1.4.11.0.13.	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES), AF_05/2018	UN	1,00
31	1.4.11.0.14.	CAIXA D'ÁGUA EM POLETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
32	Evento	ESQUADRIAS - ANEXO	R\$	8.017,29
32	1.4.12.0.1.	JANELA DE ALUMINIO MAXIMAR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA, AF_07/2016	M2	3,30
32	1.4.12.0.2.	ESQUADRIA ALUMINIO TIPO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, 1,50X1,20M - INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
32	1.4.12.0.3.	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2015	M2	12,60
33	Evento	EQUIP. DE SEGURANÇA CONTRA INC. - ANEXO	R\$	769,19
33	1.4.13.0.1.	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2017	UN	7,00
33	1.4.13.0.2.	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	8,00
33	1.4.13.0.3.	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	1,00
33	1.4.13.0.4.	EXTINTOR DE POS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00

SÃO JOÃO DO POLEÁSINE, 09 de janeiro de 2020

Local e Data

448.350,34	PAVILHÃO	125.473,51	ANEXO	-	-	-	-	-
1		2		3	4	5	6	

-	2,00	-	-	-	-	-	-
-	2,00	-	-	-	-	-	-
-	4,00	-	-	-	-	-	-
-	5,00	-	-	-	-	-	-
-	5,00	-	-	-	-	-	-
-	1,00	-	-	-	-	-	-
-	1,00	-	-	-	-	-	-
-	3,30	-	-	-	-	-	-
-	1,00	-	-	-	-	-	-
-	12,60	-	-	-	-	-	-
-	769,19	-	-	-	-	-	-
-	7,00	-	-	-	-	-	-
-	8,00	-	-	-	-	-	-
-	1,00	-	-	-	-	-	-
-	1,00	-	-	-	-	-	-

Responsável Técnico: *Lucas Raguzzoni*
 CREA / CAU: RS219245