



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	ACÇÃO / MODALIDADE	OBJETO		
EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO DA PRAÇA JOÃO LUIZ POZZOBON						
PROponente / Tomador	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE	SÃO JOÃO DO POLÊSINE	AVENIDA SÃO JOÃO				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3
nov-19	Não	Porto Alegre / RS		22,00%		

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00		
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	42.659,05	Parcela (%)	50,00%	50,00%							
			Parcela (R\$)	21.329,53	21.329,52							
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%							
			Acumulado (R\$)	21.329,53	42.659,05							
1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO DA PRAÇA JOÃO LUIZ POZZOBON	42.659,05	Parcela (%)	50,00%	50,00%							
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%							
			Acumulado (R\$)	21.329,53	42.659,05							
			Parcela (%)	50,00%	50,00%							
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.074,00	Parcela (%)	50,00%	50,00%							
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.537,00	3.074,00							
			Parcela (%)	50,00%	50,00%							
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	36.111,70	Parcela (%)	50,00%	50,00%							
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%							
			Acumulado (R\$)	18.055,85	36.111,70							
			Parcela (%)	50,00%	50,00%							
1.3.	RAMPAS	581,55	Parcela (%)	50,00%	50,00%							
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%							
			Acumulado (R\$)	290,78	581,55							
			Parcela (%)	50,00%	50,00%							
1.4.	PISO TÁTIL	2.891,80	Parcela (%)	50,00%	50,00%							
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.445,90	2.891,80							

Local
28 de fevereiro de 2020
Data

Nome: LUCAS SOUZA RAGUZZONI
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU RS 219245
ART/RRT: 10665918



CFF - Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO POLÉSINE		MUNICÍPIO / UF SÃO JOÃO DO POLÉSINE	
DATA BASE nov-19	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 4 BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 8 set/00
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	42.659,05	Parcela (%) Parcela (R\$)	
			Acumulado (%) Acumulado (R\$)	
1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO DA PRAÇA JOÃO LUIZ POZZOBON	42.659,05	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.074,00	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	36.111,70	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	
1.3.	RAMPAS	581,55	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	
1.4.	PISO TÁTIL	2.891,80	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	

Local

28 de fevereiro de 2020

Data



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO DA PRAÇA JOÃO LUIZ POZZOBON								
PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO POLÉSINE	SÃO JOÃO DO POLÉSINE	AVENIDA SÃO JOÃO						
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
nov-19	Não	Porto Alegre / RS		22,00%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
0									42.659,05
1.			EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO DA PRAÇA JOÃO LUIZ POZZOBON					-	42.659,05
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	3.074,00
1.1.1.	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	62,99	BDI 1	76,85	3.074,00
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	36.111,70
1.2.1.	ADAPTADA	92402-A	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO MODELO SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM, E = 6 CM, COR NATURAL	M2	562,40	52,63	BDI 1	64,21	36.111,70
1.3.			RAMPAS					-	581,55
1.3.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	0,82	581,32	BDI 1	709,21	581,55
1.4.			PISO TÁTIL					-	2.891,80
1.4.1.	SINAPI-I	36178	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	380,00	6,24	BDI 1	7,61	2.891,80

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

SÃO JOÃO DO POLÉSINE
Local

28 de fevereiro de 2020
Data

Nome: LUCAS SOUZA RAGUZZONI
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU RS 219245
ART/RRT: 10665918



1
CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
 Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
PROPOSTANTE / TOMADOR				EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO EM PAREDES DO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL				
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
		SÃO JOÃO DO POLÊSINE	RUA GUILHERME ALBERTI					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
nov-19	Não	Porto Alegre / RS		23,54%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	93.649,55	Parcela (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
			Parcela (R\$)	23.412,39	23.412,39	23.412,38	23.412,39				
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	23.412,39	46.824,78	70.237,16	93.649,55				
1.	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO EM PAREDES DO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL	93.649,55	Parcela (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	23.412,39	46.824,78	70.237,16	93.649,55				
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.155,60	Parcela (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	1.038,90	2.077,80	3.116,70	4.155,60				
1.2.	FACES EXTERNAS	89.493,95	Parcela (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	22.373,49	44.746,98	67.120,46	89.493,95				

Local

25 de março de 2020

Data

Nome: Lucas Souza Raguzzoni
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU RS 219.245
ART/RRT: 10665932



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO EM PAREDES DO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL								
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO POLÉSINE		SÃO JOÃO DO POLÉSINE	RUA GUILHERME ALBERTI					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
nov-19	Não	Porto Alegre / RS		23,54%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
0									93.649,55
1.			EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO EM PAREDES DO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL						-
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						-
1.1.1.	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	56,06	BDI 1	69,26	4.155,60
1.2.			FACES EXTERNAS						-
1.2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.218,09	1,32	BDI 1	1,63	1.985,49
1.2.2.	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	42,57	4,89	BDI 1	6,04	257,12
1.2.3.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1.175,52	6,03	BDI 1	7,45	8.757,62
1.2.4.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	1.218,09	37,65	BDI 1	46,51	56.653,37
1.2.5.	ADAPTADA	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.218,09	3,37	BDI 1	4,16	5.067,25
1.2.6.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.218,09	11,15	BDI 1	13,77	16.773,10

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

SÃO JOÃO DO POLÉSINE

Local

25 de março de 2020

Data

Nome: Lucas Souza Raguzzoni

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAURS 219.245

ART/RR: 10665932



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
PROFONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE		SÃO JOÃO DO POLÊSINE / RS	RUA JOSÉ FELICE					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
dez-19	Não	Porto Alegre / RS		19,69%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
			Parcela (R\$)	44.841,85	44.841,85	44.841,85	44.841,85				
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	44.841,85	89.683,70	134.525,55	179.367,40				
1.	PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA URBANA - RUA JOSÉ FELICE	179.367,40	Parcela (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	44.841,85	89.683,70	134.525,55	179.367,40				
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8.431,40	Parcela (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	2.107,85	4.215,70	6.323,55	8.431,40				
1.2.	TRECHO ENTRE QUADRA 09 E 10 DO SETOR 3	170.936,00	Parcela (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	42.734,00	85.468,00	128.202,00	170.936,00				
1.2.1.	PAVIMENTAÇÃO	170.936,00	Parcela (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	42.734,00	85.468,00	128.202,00	170.936,00				

Local

25 de março de 2020

Data

Nome: LUCAS SOUZA RAGUZZONI

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU RS 219.245

ART/RRT: 10701398



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS								
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO POLÉSINE		SÃO JOÃO DO POLÉSINE / RS	RUA JOSÉ FELICE					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
dez-19	Não	Porto Alegre / RS		19,69%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
0									179.367,40
1.			PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA URBANA - RUA JOSÉ FELICE						179.367,40
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						8.431,40
1.1.0.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	100,27	BDI 1	120,01	2.400,20
1.1.0.2.	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	62,99	BDI 1	75,39	6.031,20
1.2.			TRECHO ENTRE QUADRA 09 E 10 DO SETOR 3						170.936,00
1.2.1.			PAVIMENTAÇÃO						170.936,00
1.2.1.1.	ADAPTADA	92405	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	2.000,00	63,82	BDI 1	76,39	152.780,00
1.2.1.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	400,00	37,92	BDI 1	45,39	18.156,00

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

SÃO JOÃO DO POLÉSINE / RS
Local

25 de março de 2020
Data

Nome: LUCAS SOUZA RAGUZZONI
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAURS 219.245
ART/RRT: 10701398